

Checklist Insula		Ja	Nee	NVT	Opmerking
1	Is er een duidelijke werkomschrijving op het werk aanwezig?	Ja	Nee	NVT	
2	Is de beoordelingsrichtlijn (BRL) op het werk aanwezig?	Ja	Nee	NVT	
3	Is de gehele werkruimte goed en veilig toegankelijk zonder belemmeringen?	Ja	Nee	NVT	
4	Staan compartimenten in open verbinding met elkaar ten behoeve van de ventilatie?	Ja	Nee	NVT	
5	Wordt eventueel water uit de ruimte verwijderd?	Ja	Nee	NVT	
6	Zijn eventuele lekkages verholpen voorafgaand aan het isoleren?	Ja	Nee	NVT	
7	Is het vochtpercentage van de houten ondergrond aantoonbaar gemeten met een geschikte vochtmeter?	Ja	Nee	NVT	
8	Is het vochtpercentage van de houten ondergrond < 20%?	Ja	Nee	NVT	
9	Bedraagt de vrije hoogte van de ruimte tenminste 35 cm?	Ja	Nee	NVT	
10	Is de ondergrond voorafgaand aan het isoleren geïnspecteerd?	Ja	Nee	NVT	
11	Is de steenachtige ondergrond vrij van gebreken of reeds hersteld?	Ja	Nee	NVT	
12	Is de houten ondergrond vrij van gebreken of reeds hersteld?	Ja	Nee	NVT	
13	Is er geen optrekkend vocht aanwezig?	Ja	Nee	NVT	
14	Is het leidingwerk dat meegeïsoleerd wordt vrij van gebreken of reeds hersteld?	Ja	Nee	NVT	
15	Is/wordt de opening naar de kruipruimte luchtdicht afgesloten na afronding van de isolatiewerkzaamheden?	Ja	Nee	NVT	
16	Wordt de kruipruimte voldoende geventileerd?	Ja	Nee	NVT	
17	Wordt er voldaan aan de verwerkingsvoorschriften van de leverancier?	Ja	Nee	NVT	
18	Wordt er voldaan aan de veiligheidseisen volgens paragraaf 2.4 van de BRL?	Ja	Nee	NVT	
19	Zijn alle aansluitingen luchtdicht uitgevoerd?	Ja	Nee	NVT	
20	Is al het afval, zoals eventuele tape- en snijresten, uit de kruipruimte verwijderd?	Ja	Nee	NVT	