



Controlelijst oplevering

Aannemend bedrijf:

Naam 1^e installateur :

Heeft TONZON vloerisolatie geïnstalleerd bij:

Naam

Straat

Postcode + Woonplaats

Telefoonnummer

De installateur verklaart dat geen organisch materiaal onder de Bodemfolie is achtergebleven, geen natte vloer is ingepakt, de deugdelijkheid van leidingen en ophangbeugels is gecontroleerd en uitsluitend gebruik is gemaakt van originele TONZON producten.

Bij oplevering zijn de volgende punten zijn gecontroleerd:

- De Bodemfolie is vastgezet op de funderingsmuren en eventuele lassen zijn geplakt.
- Er zit geen organisch materiaal onder de Bodemfolie.
- De Thermokussens zijn afgesloten.
- De onderkanten van de Thermokussens zijn aan elkaar gekoppeld of afgewerkt tegen de onderkant van de houten balken
- De kruipruimte ventilatie komt uit onder de kussens.
- Bij betonvloeren is de onderkant van de vloer niet meer te zien.
- Bij houten vloeren is alleen de onderkant van de balken nog te zien en de eventuele ruimte tussen de strijk balk en de muur indien deze te klein is om een Thermokussen aan te brengen.
- De kruipruimte is opgeruimd. Installateur neemt zijn eigen afval mee. Er liggen geen materialen meer die bij de installatie zijn vrijgekomen.
- Er zijn geen lekkages geconstateerd.

Deze woning is opgeleverd door:

akkoord bewoner:

Naam installateur

Datum

Handtekening